令和　5年　8月 10日　更新

産業廃棄物の一連の処理の工程　（令和4年4月から令和5年3月）

埋め立て処分量	1,666.02 t
リサイクル率※1	90.24 %
リサイクル率※2	97.76 %

※1 リサイクルプラザ夢工房のみ
※2 移動式処理施設含む

収集・運搬（当社受入量合計）　17,836.36 t （ 100.0% ）

リサイクルプラザ夢工房（中間処理施設）（当社中間処理量計）　17,074.32 t

移動式処理施設（汚泥）　57,352.82 t

再生先・販売先・最終処分先・製造販売（当社持出量合計）　74,427.13 t （ 100.0% ）

汚泥　14,851.58 t （ 83.27% ）

- 自社運搬　10,483.08 t （ 58.77% ）
- 他社運搬　4,368.50 t （ 24.49% ）

→ ハード土夢　汚泥造粒固化処理施設　造粒固化: 14,155.84 t （ 19.02% ）

- 再生利用
  - セメント原料・燃料　造粒固化: 12,267.40 t （ 16.48% ）
  - 土木資材　造粒固化: 537.32 t （ 0.72% ）
  - 脱水（中間処理）　造粒固化: 216.30 t （ 0.29% ）
  - 再生委託先
    - A社　12,102.26 t （ 16.26% ）
    - B社　165.14 t （ 0.22% ）
    - C社　537.32 t （ 0.72% ）
    - D社　216.30 t （ 0.29% ）
    - → 処理委託（堆肥化）　A社　216.30 t （100%）
- 製造販売
  - 改良土（雑草ハエン土）　造粒固化: 169.95 t （ 0.23% ）
  - 販売先
    - E社　105.98 t （ 0.14% ）
    - F社　34.55 t （ 0.05% ）
    - G社　29.06 t （ 0.04% ）
    - H社　0.36 t （ 0.00% ）
- 埋立
  - 埋立　造粒固化: 964.87 t （ 1.30% ）
  - 処分委託先
    - I社　827.79 t （ 1.11% ）
    - J社　117.55 t （ 0.16% ）
    - K社　19.53 t （ 0.03% ）

処理前保管量	843.45 t
処理後保管量	1,340.48 t

花夢ファミリア　手選別・圧縮処理施設

夢ハーモニー　破砕処理施設

再生先・販売先・最終処分先

廃プラスチック類　693.15 t （ 3.89% ）

- 自社運搬　434.38 t （ 2.44% ）
- 他社運搬　258.77 t （ 1.45% ）

→ 廃プラスチック類　圧縮梱包: 80.22 t （ 0.11% ）　破砕: 527.10 t （ 0.71% ）

- 再生利用
  - セメント原料・燃料　破砕: 61.88 t （ 0.08% ）
  - 燃料・発電　破砕: 302.55 t （ 0.41% ）　圧縮梱包: 80.22 t （ 0.11% ）
  - 再生路盤材　破砕: 8.07 t （ 0.01% ）
  - プラスチック原料　売却: 3.02 t （ 0.00% ）
  - 再生委託先
    - A社　57.09 t （ 0.08% ）
    - B社　4.79 t （ 0.01% ）
    - C社　267.14 t （ 0.36% ）
    - D社　8.60 t （ 0.01% ）
    - E社(破砕)　26.81 t （ 0.04% ）
    - E社(圧縮)　80.22 t （ 0.11% ）
    - F社　8.07 t （ 0.01% ）
  - 販売先
    - G社　3.02 t （ 0.004% ）
- 埋立
  - 埋立　破砕: 151.58 t （ 0.20% ）
  - 処分委託先
    - H社　151.58 t （ 0.20% ）

紙くず　186.43 t （ 1.05% ）

- 自社運搬　163.35 t （ 0.92% ）
- 他社運搬　23.08 t （ 0.13% ）

→ 紙くず　破砕: 187.41 t （ 0.25% ）

- 再生利用
  - セメント原料・燃料　破砕: 163.35 t （ 0.22% ）
  - 製紙原料　売却: 24.06 t （ 0.03% ）
  - 再生委託先
    - A社　133.380 t （ 0.18% ）
    - B社　29.970 t （ 0.04% ）
  - 販売先
    - C社　24.060 t （ 0.03% ）

木くず　542.05 t （ 3.04% ）

- 自社運搬　444.35 t （ 2.49% ）
- 他社運搬　97.70 t （ 0.55% ）

→ 木くず　破砕: 486.81 t （ 0.65% ）

- 再生利用
  - セメント原料・燃料　破砕: 263.32 t （ 0.35% ）
  - パーティクルボード原料　売却: 223.49 t （ 0.30% ）
  - 再生委託先
    - D社　263.32 t （ 0.35% ）
  - 販売先
    - E社　223.49 t （ 0.30% ）

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石膏ボード含む）　661.23 t （ 3.71% ）

- 自社運搬　460.24 t （ 2.58% ）
- 他社運搬　200.99 t （ 1.13% ）

→ ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石膏ボード含む）　破砕: 734.14 t （ 0.99% ）

- 再生利用
  - 再生路盤材原料　破砕: 173.8 t （ 0.23% ）
  - 再生石膏ボード　破砕: 60.39 t （ 0.08% ）
  - 再生グラスウール　破砕: 12.41 t （ 0.02% ）
  - 再生蛍光灯　破砕: 1.25 t （ 0.002% ）
  - 再生委託先
    - A社　173.84 t （ 0.23% ）
    - B社　60.39 t （ 0.08% ）
    - C社　12.41 t （ 0.02% ）
    - D社　1.25 t （ 0.002% ）
- 埋立
  - 埋立　破砕: 486.25 t （ 0.65% ）
  - 処分委託先
    - E社　284.64 t （ 0.38% ）
    - F社　200.05 t （ 0.27% ）
    - G社　1.56 t （ 0.002% ）

がれき類　787.39 t （ 4.41% ）

- 自社運搬　622.21 t （ 3.49% ）
- 他社運搬　165.18 t （ 0.93% ）

→ がれき類　破砕: 743.53 t （ 1.00% ）

- 再生利用
  - 再生路盤材原料　破砕: 252.14 t （ 0.34% ）
  - 再生委託先
    - A社　147.52 t （ 0.20% ）
    - B社　104.62 t （ 0.14% ）
- 製造販売
  - 再生路盤材　破砕: 428.28 t （ 0.58% ）
  - 販売先
    - C社　428.28 t （ 0.58% ）
- 埋立
  - 埋立　破砕: 63.11 t （ 0.08% ）
  - 処分委託先
    - D社　63.11 t （ 0.08% ）

金属くず　62.00 t （ 0.35% ）

- 自社運搬　57.44 t （ 0.32% ）
- 他社運搬　4.56 t （ 0.03% ）

→ 金属くず　破砕: 111.39 t （ 0.15% ）

- 再生利用
  - 製鋼原料　破砕: 111.18 t （ 0.15% ）
  - 再生委託先
    - A社　1.00 t （ 0.001% ）
    - B社　0.68 t （ 0.001% ）
    - C社　0.63 t （ 0.001% ）
    - D社　0.38 t （ 0.0005% ）
  - 販売先
    - E社　108.49 t （ 0.15% ）
- 埋立
  - 埋立　破砕: 0.21 t （ 0.0003% ）
  - 処分委託先
    - F社　0.21 t （ 0.0003% ）

繊維くず　52.53 t （ 0.29% ）

- 自社運搬　11.13 t （ 0.06% ）
- 他社運搬　41.40 t （ 0.23% ）

→ 繊維くず　破砕: 47.88 t （ 0.06% ）

- 再生利用
  - 燃料・発電　破砕: 47.88 t （ 0.06% ）
  - 再生委託先
    - A社　40.32 t （ 0.05% ）
    - B社　4.15 t （ 0.006% ）
    - C社　3.41 t （ 0.005% ）

移動式造粒固化処理施設（5現場・汚泥）　造粒固化: 53,353.07 t （ 71.68% ）

- 再生利用
  - 地盤改良　造粒固化: 53,353.07 t （ 71.68% ）
  - 販売先
    - A現場　45,591.00 t （ 61.26% ）
    - B現場　3,762.00 t （ 5.05% ）
    - C現場　2,267.57 t （ 3.05% ）
    - D現場　517.50 t （ 0.70% ）
    - E現場　1,215.00 t （ 1.63% ）

移動式流動化処理施設（6現場・汚泥）　造粒固化: 3,999.75 t （ 5.37% ）

- 再生利用
  - 流動化処理土　造粒固化: 3,999.75 t （ 5.37% ）
  - 販売先
    - A現場　2,564.25 t （ 3.45% ）
    - B現場　975.00 t （ 1.31% ）
    - C現場　450.00 t （ 0.60% ）
    - C現場　10.50 t （ 0.01% ）
    - D現場　9.00 t （ 0.01% ）
    - E現場　7.50 t （ 0.01% ）

1)　岩手県産業廃棄物収集運搬実績報告書、岩手県産業廃棄物処分実績報告書、宮城県産業廃棄物収集運搬実績報告書（いずれも令和4年度）より算出。
2)　実績報告は、岩手県産業廃棄物収集運搬実績報告書に記載の重量、または当社台貫計量の値を使用しています。
3)　重量の記載のないものについては、当社での計量を基に体積を重量に換算しています。
4)　再生利用（販売）の数値については、販売先の計量票に記載の数値を使用しています。
5)　（　）中の割合の合計については、端数処理により100%にならない場合があります。